


BA I (St. 0+690-0+400)
Angabe Straßenseite in Stationierungsrichtung

TA 1 (St. 0+690 - 0+400 / rechte Straßenseite) ~ KW 25 bis KW 27 (2024)
 Verlegung der Kanäle einschl. Bestandsanschlüssen, Suchschachtungen für Hausanschlüsse, prov. Oberflächenwiederherstellung mit Asphaltmischgut Vorbereitende Maßnahmen (Rückbau Borde, Asphaltgleichungen) für die Fahrspur

TA 2 (St. 0+690 - 0+400 / linke Straßenseite) ~ KW 28 bis KW 48 (2024)
 Straßenbau Fahrbahn und Gehwege
 Kanalbau (Hauptkanal, Anschlussleitungen)
 Versorgungsleitungsbau

TA 3 (St. 0+690 - 0+540 / rechte Straßenseite) ~ KW 49 bis KW 4 (2024/25)
 Straßenbau Fahrbahn und Gehwege
 Kanalbau (Anschlussleitungen)
 Versorgungsleitungsbau

TA 4 (St. 0+540 - 0+400 / rechte Straßenseite) ~ KW 5 bis KW 11 (2025)
 Straßenbau Fahrbahn und Gehwege
 Kanalbau (Anschlussleitungen)
 Versorgungsleitungsbau



INDEX: ART DER ÄNDERUNG:	DATUM:	GEZ.:	GEPR.:
Projekt: Ausbau L 417 Bingen-Büdesheim 2. Bauabschnitt - "Saarlandstraße-Süd"			
Planbezeichnung: LAGEPLAN 1 - Konzept Bauabschnitt 1 mit Teilabschnitten (TA) -			
Bearb.: Monnerjahr	Datum: 15.03.2024	AUSFÜHRUNGSPLANUNG	Maßstab: 1 : 250
Gez.: Voll	Pr.-Nr.: 18 109		
Gepr.: Wickert	Anl.-Nr.: 1	Der Bauherr: Aufgestellt, den 15.03.2024	

Der Inhalt dieser Planunterlage ist gemäß DIN ISO 16016 urheberrechtlich geschützt.
 Ingenieurgesellschaft Dr. Siekmann + Partner mbH